

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



OBRA : RECOMPOSIÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS

LOCAL : RUA JACOB HEFLINGER, ANAVEC - LIMEIRA - SP

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

ITEM	SERVIÇOS	TEMPO EM MESES									TOTAL (R\$)
		1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	[Bar chart showing 100% in 1st month]			[Bar chart showing 0% in 2nd month]			[Bar chart showing 0% in 3rd month]			26.214,97
		26.214,97			0,00			0,00			26.214,97
2	MOVIMENTO DE TERRA	[Bar chart showing 100% in 1st month]			[Bar chart showing 100% in 2nd month]			[Bar chart showing 100% in 3rd month]			70.687,03
		23.562,34			31.416,46			15.708,23			70.687,03
3	DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE	[Bar chart showing 100% in 1st month]			[Bar chart showing 100% in 2nd month]			[Bar chart showing 100% in 3rd month]			88.185,01
		11.023,13			44.092,51			33.069,38			88.185,01
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	[Bar chart showing 0% in 1st month]			[Bar chart showing 0% in 2nd month]			[Bar chart showing 100% in 3rd month]			24.403,78
		0,00			0,00			24.403,78			24.403,78
	ACUMULADO DO PERÍODO	60.800,44			75.508,96			73.181,39			209.490,79
	ACUMULADO TOTAL	60.800,44			136.309,40			209.490,79			209.490,79

André Luís Afonso Ferraz
Tecnólogo em Edificações
CREA 5069037498 - SP