



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORÇAMENTO Nº 0056/14

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

LOCAL: RUA BERNARDINA FRANCO MACHADO MUGNANI - CONJ. HAB. PARQUE ABÍLIO PEDRO - LIMEIRA - SP

PRAZO DE EXECUÇÃO: 09 MESES

ITEM	SERVIÇOS	TEMPO EM MESES									TOTAL
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
		38.865,59									38.865,59
2	INFRAESTRUTURA (BLOCOS/BALDRAMES E BASES PARA RESERVATÓRIOS)										
		83.736,88	111.649,18	55.824,59							251.210,65
3	SUPERESTRUTURA										
				102.831,11	137.108,14	34.277,03					274.216,28
4	PAREDES										
				59.976,63	59.976,63	59.976,62					179.929,88
5	IMPERMEABILIZAÇÃO										
			7.211,86	10.817,80							18.029,66
6	COBERTURA										
						76.634,87	102.179,82				178.814,69
7	ESQUADRIAS METÁLICAS										
									148.878,24		148.878,24
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA										
							23.258,08		46.516,16		69.774,24
9	REVEST. INTERNOS E EXTERNOS										
					31.423,98	62.847,95	62.847,95	47.135,97			204.255,85
10	FORRO										
									8.569,36		8.569,36
11	INSTALAÇÕES HIDRÁLICA E GASES MEDICINAIS										
			57.156,40	57.156,40	57.156,40	57.156,40	57.156,40	57.156,40	57.156,40	14.289,10	414.383,90
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
				27.802,05	27.802,05	27.802,05	27.802,05	27.802,05	27.802,05	13.901,02	180.713,32
13	PISOS INTERNOS										
					57.952,03	77.269,37	77.269,37	77.269,38			289.760,15
14	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA										
							49.742,24	99.484,47	99.484,47	24.871,12	273.582,30
15	PINTURA										
								41.216,79	41.216,79	41.216,80	123.650,38
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
									103.561,16	103.561,15	207.122,31
17	LIMPEZA FINAL DA OBRA										
										2.858,82	2.858,82
	ACUMULADO DO PERÍODO	122.602,47	176.017,44	314.408,58	371.419,23	395.964,29	400.255,91	350.065,06	533.184,63	200.698,01	2.864.615,62
	ACUMULADO TOTAL	122.602,47	298.619,91	613.028,49	984.447,72	1.380.412,01	1.780.667,92	2.130.732,98	2.663.917,61	2.864.615,62	2.864.615,62