



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

**ORÇAMENTO Nº 012-2022**

**OBJETO: GALERIA COMPLEMENTAR PARA O RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS "PISCINÃO DO TIRO DE GUERRA"**

**LOCAL: PRAÇA LIONS CLUBE - LIMEIRA - SP**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (DOIS) MESES**

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPAS	TEMPO EM MESES		TOTAL
		1º MÊS	2º MÊS	
1	CANTEIRO DE OBRAS			
1.1/1.2 /1.3	INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	77,50% 7.625,71	22,50% 2.213,92	9.839,63
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	54,55% 7.389,29	45,45% 6.156,61	13.545,90
1.5	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	100,00% 3.598,97		3.598,97
2	DEMOLIÇÕES	100,00% 4.842,70		4.842,70
3	TUBULAÇÃO EM PEAD	60,00% 136.686,23	40,00% 91.124,16	227.810,39
4	POÇOS DE VISITA	50,00% 16.286,46	50,00% 16.286,46	32.572,92
5	GUIAS E SARJETAS		100,00% 3.413,75	3.413,75
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		100,00% 21.938,88	21.938,88
7	LIGAÇÃO AO RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO / RECONSTRUÇÕES	50,00% 2.477,94	50,00% 2.477,94	4.955,88
8	PASSEIO PÚBLICO		100,00% 2.775,55	2.775,55
9	RECAPEAMENTO		100,00% 2.693,34	2.693,34
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>		<b>178.907,30</b>	<b>149.080,61</b>	<b>327.987,91</b>
<b>PERCENTUAL DO PERÍODO</b>		<b>54,55%</b>	<b>45,45%</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>		<b>178.907,30</b>	<b>327.987,91</b>	<b>327.987,91</b>
<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>		<b>54,55%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Prefeitura Municipal de Limeira

www.limeira.sp.gov.br | (19) 3404.9600

Edifício Prada | Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, 179 | Centro | CEP: 13481-900 | Limeira/SP