



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

**ORÇAMENTO Nº: 033/2021**

**OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA FLUVIAL ENTRE O CONJUNTO RESIDENCIAL VICTOR D'ANDREA E O PARQUE DAS NAÇÕES**

**LOCAL: LIMEIRA - SP**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) MESES**

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPAS	TEMPO EM MESES			TOTAL
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	0,00%	0,00%	20.601,29
		20.601,29			
2	CANTEIRO DE OBRAS	58,82%	20,59%	20,59%	17.685,21
		10.402,35	3.641,43	3.641,43	
3	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE	100,00%	0,00%	0,00%	93.881,04
		93.881,04			
4	DEMOLIÇÃO DE ADUELAS PRÉ MOLDADAS EXISTENTES	100,00%	0,00%	0,00%	20.769,21
		20.769,21			
5	ESCAVAÇÃO PARA NOVAS ADUELAS MOLDAS IN LOCO	100,00%	0,00%	0,00%	29.274,21
		29.274,21			
6	ADUELA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO	50,00%	50,00%	0,00%	463.125,31
		231.562,66	231.562,65		
7	MURO ALA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO	42,86%	57,14%	0,00%	199.891,62
		85.667,84	114.223,78		
8	LAJE ENTRE MUROS ALA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO	42,86%	57,14%	0,00%	79.945,43
		34.262,33	45.683,10		
9	VIGAS DE BORDO NAS LAJES ENTRE MUROS ALA - MONTANTE E JUSANTE	42,86%	57,14%	0,00%	5.327,38
		2.283,16	3.044,22		
10	VIGA DAS MURETAS SOBRE AS ADUELAS	42,86%	57,14%	0,00%	7.688,88
		3.295,23	4.393,65		
11	MURETA EM ALVENARIA ESTRUTURAL	0,00%	100,00%	0,00%	18.327,06
			18.327,06		
12	ESTACA ESCAVADA PARA MURETA Ø 25 CM H = 6,00 M	0,00%	100,00%	0,00%	5.566,59
			5.566,59		
13	PASSEIO EM CONCRETO ARMADO	0,00%	33,33%	66,67%	95.038,17
			31.679,39	63.358,78	
14	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	33,33%	66,67%	443.537,55
			147.845,85	295.691,70	
15	RECAPEAMENTO	0,00%	33,33%	66,67%	250.970,11
			83.656,70	167.313,41	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**ORÇAMENTO Nº: 033/2021**

**OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA FLUVIAL ENTRE O CONJUNTO RESIDENCIAL VICTOR D'ANDREA E O PARQUE DAS NAÇÕES**

**LOCAL: LIMEIRA - SP**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) MESES**

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPAS	TEMPO EM MESES			TOTAL
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	
16	GUIAS E SARJETAS	0,00%	33,33%	66,67%	22.508,15
			7.502,72	15.005,43	
17	DRENAGEM	0,00%	100,00%	0,00%	15.355,05
			15.355,05		
18	PAISAGISMO	0,00%	0,00%	100,00%	11.296,65
				11.296,65	
19	ENSECADEIRA	50,00%	50,00%	0,00%	36.901,16
		18.450,58	18.450,58		
20	PROTEÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO	0,00%	33,33%	66,67%	167.017,12
			55.672,37	111.344,75	
21	MOVIMENTO DE TERRA PARA ACERTO DE TALUDES	0,00%	0,00%	100,00%	27.138,48
				27.138,48	
22	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00%	0,00%	100,00%	39.770,47
				39.770,47	
23	LIMPEZA DA OBRA	33,33%	33,33%	33,33%	3.313,28
		1.104,43	1.104,43	1.104,42	
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>		<b>551.554,33</b>	<b>787.709,57</b>	<b>735.665,52</b>	<b>2.074.929,42</b>
<b>PERCENTUAL DO PERÍODO</b>		<b>26,58%</b>	<b>37,96%</b>	<b>35,46%</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>		<b>551.554,33</b>	<b>1.339.263,90</b>	<b>2.074.929,42</b>	<b>2.074.929,42</b>
<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>		<b>26,58%</b>	<b>64,54%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>