



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORÇAMENTO: 011/22 - REV02

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO CAPS 24H NO PRÉDIO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL

LOCAL: AV ANA CAROLINA DE BARROS LEVY Nº 119 - CENTRO - LIMEIRA/SP

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES

ITEM	SERVIÇOS	TEMPO EM MESES						TOTAL
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
		6.438,32						6.438,32
2	RETIRADAS, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES							
		64.679,59						64.679,59
3	INFRAESTRUTURA							
			42.171,13					42.171,13
4	SUPERESTRUTURA							
				27.860,50				27.860,50
5	ALVENARIA							
					29.525,63			29.525,63
6	IMPERMEABILIZAÇÃO							
					1.167,41			1.167,41
7	COBERTURA							
					38.336,42			38.336,42
8	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL							
				54.031,27				54.031,27
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							
		20.843,88	41.687,75	41.687,75	41.687,75	41.687,75		187.594,89
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
		25.679,99	51.359,97	51.359,97	51.359,97	51.359,97		231.119,87
11	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO							
							11.580,72	11.580,72
12	ESQUADRIAS							
					31.089,31	31.089,31		62.178,61
13	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO							



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORÇAMENTO: 011/22 - REV02

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO CAPS 24H NO PRÉDIO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL

LOCAL: AV ANA CAROLINA DE BARROS LEVY Nº 119 - CENTRO - LIMEIRA/SP

						101.700,41		101.700,41
14	PISOS							
				43.688,14	43.688,14	43.688,14		131.064,42
15	PINTURA							
							177.985,45	177.985,45
16	INSTALAÇÕES DOS GASES MEDICINAIS							
					12.042,88			12.042,88
17	PAISAGISMO							
							9.094,27	9.094,27
18	SERVIÇOS FINAIS							
							8.458,20	8.458,20
	<b>ACUMULADO DO PERÍODO</b>	117.641,77	135.218,85	218.627,63	248.897,51	269.525,58	207.118,64	<b>1.197.029,99</b>
	<b>ACUMULADO TOTAL</b>	117.641,77	252.860,63	471.488,26	720.385,77	989.911,35	1.197.029,99	<b>1.197.029,99</b>